



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

OBRA: REGULARIZAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA INDIGENA FRANCISCO FARIAS
 LOCAL: ALDEIA ÁGUA BRANCA - AQUIDAUANA/MS
 DATA: 29/07/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
Item	Descrição	Valor Total	%	10 dias	20 dias	30 dias	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.061,76	5,88%	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div> 100%			1.061,76
2.0	REVESTIMENTO CERÂMICO NA COZINHA	2.473,95	13,69%			<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div> 100%	2.473,95
3.0	VEDAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS	4.626,91	25,61%	<div style="width: 75%; height: 10px; background-color: blue;"></div> 75%	<div style="width: 25%; height: 10px; background-color: blue;"></div> 25%		4.626,91
4.0	PREPARO, MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS	8.641,25	47,83%	<div style="width: 25%; height: 10px; background-color: blue;"></div> 25%	<div style="width: 50%; height: 10px; background-color: blue;"></div> 50%	<div style="width: 25%; height: 10px; background-color: blue;"></div> 25%	8.641,25
5.0	PINTURA	601,75	3,33%			<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div> 100%	601,75
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	662,49	3,67%			<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div> 100%	662,49
	TOTAL PARCIAL	18.068,11	100%	6.692,26	5.477,35	5.898,50	18.068,11
	TOTAL ACUMULADO			6.692,26	12.169,61	18.068,11	